

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **10/2012** πρακτικό της από **18^{ης} Απριλίου 2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **66/ 2012**

Περίληψη: Παράταση προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στο Τ.Δ. Φιλιατών»

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **18^η**, του μηνός **Απριλίου** του έτους **2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00'**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 5908/9.4.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και απόντα τα τρία (3) και συγκεκριμένα:

- | | |
|--|---|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάννα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος (αποχώρ. στο 10 ^ο θέμα) |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης (αποχώρ. στο 3 ^ο θέμα) |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δάλλας Γεώργιος
2. Βλάχος Παρασκευάς
3. Φερεντίνος Λάμπρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Καλιαμούρης Χρήστος, Μπότος Μάρκος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραμπίνας Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν κατεπείγοντα και αυτά είναι:

1^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: *Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Φιλιατών στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α' - 30.09.2011, λόγω του ότι πρέπει να προλάβουμε τις προθεσμίες και το επόμενο Δ.Σ. θα γίνει τα μέσα Μαΐου.*

2^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: *Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Υδροδότηση Κεστρίνης, λόγω μεγάλης καθυστέρησης έγκρισης του Σ.Π. από το Τεχνικό Συμβούλιο.*

Ο κος Πρόεδρος εισηγημένος το δέκατο τρίτο (**13^ο**) θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν , ότι:

Το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 132/2010 μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας.

Την υπ' αριθ. 119/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 5784/71055/03-12-2010 απόφαση της Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης Ν. Θεσπρωτίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου

Ανάδοχος είναι ο κ. Δημήτριος Ντέλλος, εμπειροτέχνης και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 15-12-2010 .

Την υπ' αριθ. 65/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φιλιατών η οποία επικυρώθηκε με την 755/12645/2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι της 15-06-2011.

Την υπ' αριθ. 204/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φιλιατών η οποία επικυρώθηκε με την 2.833/51.006/2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι της 28-02-2012.

Την από 26-01-2012 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2012 λόγω καιρικών συνθηκών καθώς και οικονομικών προβλημάτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-06-2012 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ. Μάνου Κων/νου την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας μέχρι **30-06-2012** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ**».

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ