

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το με αρ. **11 /2012** πρακτικό της από **9^{ης} Μαΐου 2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **75/ 2012**

Περίληψη: **Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας στην τ.κ. Μηλέας»**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **9^η**, του μηνός **Μαΐου** του έτους **2012** ημέρα Τετάρτη και ώρα **20:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 5908/02/05/2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) μέλη και απόντα τα πέντε (5) και συγκεκριμένα:

- | | |
|--|--|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάννα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος(Γραμματέας Δ.Σ.) | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δάλλας Γεώργιος
2. Λάγκαρη Ειρήνη
3. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
4. Τόλης Χριστόφορος
5. Λαέρτης Ρέγκας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Χρήστου Φώτιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Καλιαμούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσμάς, Δημητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζηήτας Δημήτριος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραμπίνας Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η μηχανικός του Δήμου κ. Όλγα Δεμερτζή η οποία ανέλυσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγον το οποίο είναι: **Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες που αφορούν τον εορτασμό της τοπικής Εορτής «Αγίας Τριάδος»**, για το λόγο ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει μετά τον Εορτασμό της Εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Μάνο Κων/νο ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 5/2011 μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΗ Ν. Θεσπρωτίας.

Την υπ' αριθ. 85/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3086/57033/13-12-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας Ν. Θεσπρωτίας.

Ανάδοχος είναι ο κ. Δημήτριος Ντέλλος, εμπειροτέχνης και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 30-12-2011.

Τον υπ' αριθ. 3078/2012 πίνακα εργασιών που λήγει στις 30-4-2012.

Την από 16-3-2012 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-9-2012 λόγω καιρικών συνθηκών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-9-2012 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ».

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Μάνου Κων/νου, την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-9-2012 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ».

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ