

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **8^ο /2013** πρακτικό της από **20^{ης} Μαρτίου 2013** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **73 / 2013**

Περίληψη: **Παράταση προθεσμίας του έργου «Διανοίξεις – Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Φιλιατών και Ελαιάς»**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **20^η**, του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2013** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 2881/13-3-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) μέλη και απόντα τα πέντε (6) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. | 12. Μάνος Κων/νος |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 13. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Φερεντίνος Λάμπρος | 14. Λένης Φίλιππος |
| 4. Τσέκας Νικόλαος | 15. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 5. Βλάχος Παρασκευάς | 16. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 6. Μποροδήμου Γεωργία | 17. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος Δ.Σ.) |
| 7. Μπάντιος Ελευθέριος | 18. Σπανοπούλου-Σάρα Ηλιάννα |
| 8. Τσότσης Δημήτριος | 19. Καψάλης Δημήτριος |
| 9. Μπεράτης Γεώργιος (Γραμ. Δ.Σ.) | 20. Μποροδήμος Κων/νος |
| 10. Σωτηρίου Παναγιώτης | 21. Τόλης Χριστόφορος |
| 11. Στεργίου Παναγιώτης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

- 1.Κωστάρας Σταύρος
- 2.Νικολαΐδου Ελένη
- 3.Δάλλας Γεώργιος
- 4.Γκίκας Θωμάς
- 5.Λάγκαρη Ειρήνη
- 6.Ρέγκας Λαέρτης

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Γκούσης Νικόλαος, Νάστος Μηνάς, Καραμπίνας Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Επίσης παραβρέθηκε η δημοτική Υπάλληλος Ταφέκη Άρτεμις για να παρέχει διευκρινήσεις σε Τεχνικά θέματα.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση **επτά (7)** θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα λόγω προθεσμιών και είναι:

- 1) Έγκριση διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25^{ης} Μαρτίου 2013.
- 2) Έγκριση διάθεση πίστωσης για παράθεση δείπνου σε εκδήλωση του ΚΠΕ Φιλιατών.
- 3) Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου (Τμήμα Ωδείου) ΟΚΠΠΑΔΗΦ για το έτος 2013 – 2014
- 4) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2013-1014 ΟΚΠΠΑΔΗΦ (Παιδικός Σταθμός – Βιβλιοθήκη).
- 5) Προγραμματισμός προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου ΝΕΚΕΔΗΦ για το έτος 2013.
- 6) Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Υδροδότηση Κεστρίνης».
- 7) Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή όταν επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο.

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Σωτηρίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη ότι:

Το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 11/2012 μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΗ Ν. Θεσπρωτίας.

Την υπ' αριθ. 96/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2163/4560/17-8-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας Ν. Θεσπρωτίας.

Ανάδοχος είναι ο κ. Θεόδωρος Ρούμπης, εμπειροτέχνης και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 4-9-2012 στο ποσό των 10.000,00 € με ΦΠΑ .

Τον υπ' αριθ. 3078/2012 πίνακα εργασιών που λήγει στις 4-1-2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Την από 27-12-2012 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-5-2013 λόγω καιρικών συνθηκών.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-5-2013 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣ».

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δήμαρχου κ. Σωτηρίου Παναγιώτη τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας μέχρι 30-5-2013 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣ».

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ