

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ**  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 Πληρ.: Παπαδοπούλου Σοφία  
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8  
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες  
 ΤΗΛ.: 26643 60155  
 FAX: 26640 22989  
 E-mail: info@filiates.gr  
 http: [www.filiates.gov.gr](http://www.filiates.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το με αρ. **23/2011** πρακτικό της από **19<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2011** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **259/ 2011**

Περίληψη: **«Διάλυση σύμβασης του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας. Β' Υποέργο: Δίκτυο Αγ. Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας»»**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **19<sup>η</sup>**, του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:30**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα και τα είκοσι επτά (27) μέλη, και συγκεκριμένα:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου |                              |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος                            | 15. Ρούμπης Γεώργιος         |
| 3. Κωστάρας Σταύρος                                | 16. Λένης Φίλιππος           |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος                              | 17. Δάλλας Γεώργιος          |
| 5. Τσέκας Νικόλαος                                 | 18. Γκίκας Θωμάς             |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς                               | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης     |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία                              | 20. Γκίζας Χρήστος           |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος                             | 21. Μποροδήμος Ιωάννης       |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης                             | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα |
| 10. Μάνος Κων/νος                                  | 23. Καψάλης Δημήτριος        |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη                               | 24. Λάγκαρη Ειρήνη           |
| 12. Τσότσης Δημήτριος                              | 25. Μποροδήμος Κων/νος       |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος                              | 26. Τόλης Χριστόφορος        |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης                            | 27. Ρέγκας Λαέρτης           |

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Παπαδοπούλου Σοφία.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:

- 1<sup>ο</sup> εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 2<sup>ο</sup> εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάδειξη – διαμόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού» και παράταση προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 3<sup>ο</sup> εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 4<sup>ο</sup> εκτός ημ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων των τοπικών Κοινοτήτων ) της Δημοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα των γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 5<sup>ο</sup> εκτός ημ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας: μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν τα άγονα δρομολόγια – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: Αντικείμενο του έργου είναι η μεταφορά νερού από την γεώτρηση Νεραΐδας έως τον υφιστάμενο αγωγό Πηγών Ραβενής – Ηγουμενίτσας, στην διακλάδωση του οικισμού Κυπάρισσος.

**Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι:**

1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αρ. 115/2009 μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας.
2. Ανάδοχος είναι η τεχνική εταιρία ΔΗΤΕ Α.Ε.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 1.718/2010 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Φιλιατών και της αναδόχου εταιρίας ΔΗΤΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου "**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ "Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ"** "
4. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών με ημερομηνία περαίωσης του έργου 09-01-2011 και την με αρ. 1806/30174/2011 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης μέχρι 31-10-2011.
5. Ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός –πιστοποίηση, ποσού 128.595,69 €, ο οποίος εκδόθηκε στις 30-11-2010 από την Τ.Υ.Δ.Κ. Θεσπρωτίας
6. Ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός –πιστοποίηση, ποσού 98.412,98 €, ο οποίος εκδόθηκε στις 21-12-2010 από την Τ.Υ.Δ.Κ. Θεσπρωτίας
7. Ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός –πιστοποίηση, ποσού 61.200,00 €, ο οποίος εκδόθηκε στις 17-6-2011 από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.) Δήμου Ηγουμενίτσας
8. Την με αρ. πρωτ. 11.716/13-5-2011 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας ΔΗΤΕ Α.Ε. για τον λόγο ότι δεν έχουν πληρωθεί οι παραπάνω πιστοποιήσεις.
9. Την από 23-5-2011 Απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας περί αποδοχής της παραπάνω δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**

10. Την υπ' αρ. 23.433/02-08-2011 Ειδική Δήλωση Διάλυσης σύμβασης του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας Β' Υποέργο: Δίκτυο Άγιος Νικόλαος έως γέφυρα Νεραΐδας» , λόγω μη εξόφλησης των παραπάνω λογαριασμών και μετά την πάροδο δύο μηνών, χωρίς να γίνει κάποια ενέργεια από την Διευθύνουσα υπηρεσία, η αίτηση γίνεται δεκτή.

11. Το γεγονός ότι ο 1<sup>ος</sup> , 2<sup>ος</sup> και 3<sup>ος</sup> λογαριασμός μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί.

**Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι**

Τη διάλυση σύμβασης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ "Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ"»

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Μάνου, την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη διάλυση σύμβασης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ "Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ"».

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**