

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **21^η /2012** πρακτικό της από **17^{ης} Οκτωβρίου 2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **166/ 2012**

Περίληψη: **Διάλυση σύμβασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο τ.δ. Βρυσέλλας»**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 17η, του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 15485/11-10-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και απόντα τρία (3) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|--|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. | 17. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 18. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος Δ.Σ.) |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 19. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 20. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάννα |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 21. Καψάλης Δημήτριος |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 22. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 23. Μποροδήμος Κων/νος |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 24. Τόλης Χριστόφορος |
| 9. Μάνος Κων/νος | |
| 10. Νικολαΐδου Ελένη | |
| 11. Τσότσης Δημήτριος | |
| 12. Μπεράτης Γεώργιος (Γραμ. Δ.Σ.) | |
| 13. Σωτηρίου Παναγιώτης | |
| 14. Ρούμπης Γεώργιος | |
| 15. Λένης Φίλιππος | |
| 16. Γκίκας Θωμάς | |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)**

- 1. Στεργίου Παναγιώτης**
- 2. Δάλλας Γεώργιος**
- 3. Ρέγκας Λαέρτης**

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Λιαμύρας Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου Δημητρούλα, Γκρέμος Θωμάς, Μπότος Ηλίας, Καλιαμούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Ζακυνθινάκης Ιωάννης, Νικολαΐδης Ευάγγελος, Μπόκας Κοσμάς, Δημητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζήτας Δημήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, Δόβρας Μιχάλης, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Καραμπίνας Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν οι Δημοτικοί Υπάλληλοι Ταφέκη Άρτεμις, Λιόντου Παναγιώτα και Όλγα Δεμερτζή για διευκρινήσεις σε θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τις Υπηρεσίες τους.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση **ενός (1)** θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, το οποίο κρίθηκε επειγόν λόγω προθεσμίας και είναι: **«Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων».**

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Ότι το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 151/2010 μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας.

Την υπ' αριθ. 129/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 7112/85961/21-12-2010 απόφαση της Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης Ν. Θεσπρωτίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου

Ανάδοχος είναι ο κ. Στέφανος Μπέλλος, Εμπειροτέχνης και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 11-04-2011.

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών που έληξε στις 10-08-2011 και με την με αριθμό 214/2011 απόφαση Δ.Σ. όπου δόθηκε παράταση μέχρι 31-05-2012 λόγω του ότι ο Δήμος δεν είχε την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το έργο.

Την με αρ. πρωτ. 15709/29-5-2012 αίτηση του αναδόχου που ζητάει διάλυση της σύμβασης

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το έργο δεν κατασκευάστηκε γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει .

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την διάλυση σύμβασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο τ. δ. Βρυσέλλας» του Δήμου Φιλιατών.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βρυσέλλας ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση εξέφρασε την άποψή του, που ήταν υπέρ της μη διάλυσης της σύμβασης.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάλυση σύμβασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο τ. δ. Βρυσέλλας» του Δήμου Φιλιατών.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ